

ANEXO – Justificación de Fecha de Entrada en Operación

Proyecto: Planta Fotovoltaica Tamango (NUP 2303)

A continuación, se indican los hitos que marcan y justifican la fecha de Entrada en Operación del proyecto Planta Fotovoltaica Tamango (NUP 2303).

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en el diseño, implementación y puesta en servicio de una planta de generación fotovoltaica (con una capacidad instalada total de 48,5 MW según la resolución Exenta N°165/2023 de la CNE). Este también incluye las obras de conexión a través de una S/E elevadora con un transformador de poder 23/66 kV de 40 MW, una barra de 66 kV, un paño de línea 66 kV, una sala de celdas de 23 kV y un tramo de línea de 66 kV que se extiende desde la S/E elevadora Tamango hasta la S/E Paso Hondo existente.

Considerando la regulación vigente, el siguiente documento resume la aplicación de lo dispuesto en la “Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio” y en la “Ley General de Servicios Eléctricos”, en lo referente a la culminación del Periodo de Puesta en Servicio y la Entrada en Operación de las instalaciones que se interconectan al SI. El detalle de los artículos aplicados se puede consultar en el siguiente enlace: [Documento justificativo Hito EO | Coordinador Eléctrico Nacional](#)

Antecedentes del proyecto e hitos que marcan los requerimientos aprobados por el Coordinador:

Fecha Inicio de Periodo de Puesta en Servicio	01-07-2024 SD 2024060029 (Neomante)
Fecha de Término de Energización de Instalaciones o ejecución de trabajos de Puesta en Servicio	01-08-2024 SD 2024055181 (Neomante)
Último Requerimiento Aprobado	Validación de Modelo Dinámico
Fecha de Aprobación de Último Requerimiento	14-08-2024 Validación de Modelo Dinámico
Medio de Aprobación del Último Requerimiento (PGP, sistema de correspondencia, etc.)	Plataforma de Gestión de Proyectos NUP 2303
Fecha de Término de Periodo de Puesta en Servicio	14-08-2024 Validación de Modelo Dinámico
Opción de Venta de Energía (solo para PMG)	No aplica
Potencia Máxima Bruta	34,74 MW. Según informe publicado en carta DE03999-24 La actualización de los antecedentes asociados a este parámetro se encuentra disponibles en la siguiente ruta .
Fecha Recepción Declaración Jurada y SEO	14-08-2024 a través de carta DE04858-24

En conclusión:

La fecha otorgada de Entrada en Operación del proyecto Planta Fotovoltaica Tamango (NUP 2303) es el **14 de agosto de 2024**.