

ANEXO – Justificación de Fecha de Entrada en Operación
Proyecto: Seccionamiento LTx 2X66kV Pullinque - Los Lagos,
en SE Panguipulli (NUP 3888)

A continuación, se indican los hitos que marcan y justifican la fecha de Entrada en Operación del proyecto Seccionamiento LTx 2X66kV Pullinque - Los Lagos, en SE Panguipulli (NUP 3888).

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en el seccionamiento del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Pullinque – Los Lagos en la S/E Panguipulli, mediante la incorporación de un paño en la línea resultante 1x66 kV Pullinque – Panguipulli en el extremo de subestación Panguipulli, reutilizando la infraestructura existente y manteniendo su configuración de barra simple, de manera que el paño existente desde la conexión en derivación a la subestación Panguipulli opere como paño de la línea resultante 1x66 kV Panguipulli – Los Lagos.

Considerando la regulación vigente, el siguiente documento resume la aplicación de lo dispuesto en la “Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio” y en la “Ley General de Servicios Eléctricos”, en lo referente a la culminación del Periodo de Puesta en Servicio y la Entrada en Operación de las instalaciones que se interconectan al SI. El detalle de los artículos aplicados se puede consultar en el siguiente enlace: [Documento justificativo Hito EO | Coordinador Eléctrico Nacional](#)

Antecedentes del proyecto e hitos que marcan los requerimientos aprobados por el Coordinador:

Fecha Inicio de Periodo de Puesta en Servicio	23-06-2024 SD 2024061915 (Neomante)
Fecha de Término de Energización de Instalaciones o ejecución de trabajos de Puesta en Servicio	21-10-2024 SD 2024106004 (Neomante)
Último Requerimiento Aprobado	Print Out de Relés Existentes
Fecha de Recepción de Último Requerimiento	20-11-2024 Print Out de Relés Existentes
Fecha de Término de Periodo de Puesta en Servicio	20-11-2024 Recepción de Acta de Declaración de ejecución satisfactoria de configuración de Relés de Protección - Existentes.
Medio de Recepción de Último Requerimiento (PGP, sistema de correspondencia, etc)	PGP NUP 3888
Fecha Recepción Declaración Jurada y SEO	06-12-2024 a través de carta DE07038-24

En conclusión:

La fecha otorgada de Entrada en Operación del proyecto **NUP 3888 Seccionamiento LTx 2X66kV Pullinque - Los Lagos en SE Panguipulli es el 20 de noviembre de 2024.**