

Santiago, 31 de marzo de 2025

**ACTA DE CUMPLIMIENTO
HITO INTERMEDIO MULTABLE N°1
DE
LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN CONTEMPLADAS EN EL D2T/2024**

En Santiago de Chile, a 31 de marzo de 2025, mediante la presente, David Sierra González en representación de Casablanca Transmisora de Energía S.A., en el marco de la construcción y ejecución de la obra de ampliación 5210 – Ampliación en S/E La Pólvora 220 kV (IM) fijada por DE 200/2022 del Ministerio de Energía y adjudicada a la Empresa Elecnor Chile S.A., viene a declarar que con fecha 21 de marzo de 2025 se cumplió el Hito Intermedio Multable N° 1 correspondiente a “Entrega al Mandante de los estudios de terreno” señalado en el numeral “6.3 Hitos Relevantes o Hitos Intermedios Multables” de las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación, el cual indica lo siguiente:

“Entrega y aceptación del Mandante de todos los estudios de terreno que se requieren para la correcta ejecución de la Obra en el Terreno, considerando al menos la mecánica de suelos, topografía, corto circuito y cálculo de la malla de tierra, sin perjuicio de que el Propietario podrá complementar dicho listado. El cumplimiento de este hito no deberá ocurrir después de 60 días hábiles contados desde la fecha declarada para el Hito de Pago N°1 "Programa Maestro y Lista de entregables de Ingeniería", informadas en el Programa Maestro de la Propuesta y en el Programa Maestro acordado con el Propietario.”

Dicha aprobación se llevó a cabo con 0 días de atraso con respecto a la fecha del Programa Maestro del Contrato y conforme a lo señalado en el numeral 8.2 de las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación.

Casablanca Transmisora de Energía S.A. aprobó conforme los siguientes documentos que comprenden el referido Hito Intermedio Multable y que se resumen en la siguiente tabla:

Nombre del Documento	Código	Revisión	Fecha de aprobación programada	Fecha de aprobación real
Informe Técnico Validación Estudio Mecánica de Suelos	CASTE-SE-POL-IB-CE-IT-0001	Rev. 0	19-03-2025	17-03-2025
Informe Técnico Topográfico	CASTE-SE-POL-IB-CE-IT-0002	Rev. 0	19-03-2025	17-03-2025
Estudio de Cortocircuito (ECC) - Diseño	CASTE-SE-POL-ID-EL-ES-0003	Rev. 0	19-03-2025	17-03-2025
Estudio de cálculo de Malla de Tierra (EMT) - Diseño	CASTE-SE-POL-ID-EL-ES-0002	Rev. 0	19-03-2025	17-03-2025

Informe Técnico de Resistividad del Terreno	CASTE-SE-POL-IB-EL-IT-0001	Rev. 0	19-03-2025	17-03-2025
---	----------------------------	--------	------------	------------



.....
David Ignacio Sierra González
Inspector Jefe Casablanca Transmisora de Energía S.A.
CI: 17.325.215-3

Firma Electrónica Avanzada