

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 1, 2025														Half 2, 2025			
						N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O						
1		PMGD Artemisa	202 days	Mon 16-12-24	Tue 23-09-25																		
2		Completar LMT de parte de CGE	172 days	Mon 16-12-24	Tue 12-08-25																		
3		Enviar Carta Estimacion Fecha de Conexion al CEN	3 days	Tue 20-05-25	Thu 22-05-25																		
4		Compartir al CEN información legal en Plataforma de Catastro	10 days	Tue 03-06-25	Mon 16-06-25																		
5		Enviar al CEN Información Técnica y ficha EME	10 days	Tue 17-06-25	Mon 30-06-25																		
6		Recibir confirmación del termino de la LMT	2 days	Wed 20-08-25	Thu 21-08-25																		
7		Coordinar con CEN pruebas PRMTE	10 days	Tue 10-06-25	Mon 23-06-25																		
8		Realizar la pruebas de comunicación PRMTE	5 days	Tue 24-06-25	Mon 30-06-25																		
9		Revisar cumplimiento de documentos necesarios para la conexión	5 days	Tue 01-07-25	Mon 07-07-25																		
10		Solicitar al CEN la Puesta en Servicio	5 days	Tue 08-07-25	Mon 14-07-25																		
11		Recibir Autorización de Puesta en Servicio del CEN	10 days	Tue 15-07-25	Mon 28-07-25																		
12		Enviar a la Compañía de Distribución el formulario F19	10 days	Tue 29-07-25	Mon 11-08-25																		
13		Recibir de la Compañía de Distribución el formulario F20	20 days	Tue 12-08-25	Mon 08-09-25																		
14		Realizar la Conexión a la Red y firmar en sitio el formulario F21	10 days	Tue 09-09-25	Mon 22-09-25																		
15		Primera Inyección a la Red	1 day	Tue 23-09-25	Tue 23-09-25																		

Project: Proceso Conexión Arte Date: Wed 18-06-25	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			