



Respecto de la implementación, a la fecha se encuentra pendiente algunos equipos asociados de planta Concentradora, los cuales serán intervenidos en la proxima detención mayor del mes de noviembre 2025.

En cuanto a los protocolos de pruebas, la empresa especialista se encuentra en el proceso de elaboración de éstos, los cuales entregarán durante el mes de septiembre, mientras que los relacionados a planta Concentradora serán enviados en el mes de diciembre 2025.

2.- En cuanto al plan de trabajo con las actividades definidas para la incorporación de canales analógicos con la medición de la frecuencia y gradiente en los registros oscilográficos de relé de frecuencia, incluyendo señales digitales con el cambio de estado de los interruptores asociados al EDAC-BF, se tiene la siguiente planificación:

<b>PROGRAMA DE TRABAJO IMPLEMENTACION EDAC</b>			
<b>ITEM</b>	<b>NOMBRE DE LA TAREA</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINO</b>
1	Levantamiento de información	11-08-2025	29-08-2025
2	Configuración de ajustes	01-09-2025	25-09-2025
3	Implementación de terreno (*)	29-09-2025	28-11-2025
4	Entrega de informe final de implementación	01-12-2025	19-12-2025

(\*) Los trabajos de implementación se deben ejecutar en detención de planta, pues requiere que los equipos se encuentren detenidos.

3.- Se adjunta detalle del esquema EDAC BF aprobado y se copia a los Departamentos de Modelación y Aplicaciones EMS y Estudios Eléctricos del Coordinador, de acuerdo con lo requerido.

4.- La información no entregada en informe preliminar, se debió a una omisión involuntaria de personal operativo, lo cual se corrige con una re instrucción interna del personal.

Sin otro particular.

Se despide atentamente,

---

**Patricio Gutiérrez López**  
**Minera Centinela**