

Anexo Carta CGET01932-24
en respuesta a carta DE06069-24

Con respecto a la falla en la línea 2x500 kV Los Changos - Cumbre, ocurrida a las 17:27 horas del día 04 de abril de 2023, en la cual se vieron involucradas instalaciones de CGE Transmisión, y en base a lo manifestado en nuestra carta CGET N°01687-2024 de fecha 24 de septiembre de 2024, informamos a Ud. lo siguiente:

- 1. Confirmación de ejecución exitosa de las tareas de reemplazo del interruptor 52C1 de S/E Casas Viejas, correspondiente al alimentador Zapallar, con el fin de reducir el tiempo de apertura registrado, lo que fue comprometido para ser realizado en primera instancia en el mes de diciembre de 2023, luego reprogramado para el mes de agosto de 2024 y finalmente reprogramado para la segunda semana del mes de noviembre de 2024.**

Respuesta:

A la fecha, no se ha realizado el reemplazo del interruptor. Según los procedimientos actuales se está a la espera de la aprobación del ECAP por parte de vuestra representada, para continuar con las etapas siguientes y finalizar con la puesta en servicio en enero de 2025.

Se adjunta cronograma actualizado del proyecto MNR NUP 4754.

	AÑO/MES	2024				2025			
		Fecha Inicio [dd-mm-aaaa]	Fecha Fin [dd-mm-aaaa]	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
A	Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.)	05-03-2024	15-04-2024						
B	Información Técnica para Estudios (IT-E)	26-09-2024	07-10-2024						
C	Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP)	10-10-2024	10-12-2024						
D	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones	10-12-2024	30-12-2024						
E	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out	10-12-2024	30-12-2024						
F	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios	12-09-2024	24-09-2024						
G	Puesta en Servicio estimada (Día/Mes/Año)	01-01-2025	28-02-2025						
H	Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles)	23-02-2025	28-02-2025						