


INFORME FOTOGRÁFICO TRABAJO DE PODA, TALA Y ROCE

Folio.	00/ 2024
Fecha de ejecución.	29 de octubre del 2024
Instalación.	LAT 66KV Parral, San Gregorio
Sector y Comuna.	Parral
Inspector CGE.	Williams Franco Medina
Metros lineales Podados.	45
Metros lineales Rozados.	-
Metros lineales Talados.	-
Número de árboles podados.	-
Número de árboles talados.	7
Retiro de Camión con Ramas	-
OC	-
Solicitud CEN	2024109716

Hora llegada a instalaciones	08:00 Hrs.	Hora de retiro instalaciones	17:35 Hrs.
Personal (BL): 1 Jefe de Faena, 2 Motosierristas, 1 Ayudante, 1 Operador de camión Grúa.			
Vigencia	Bloqueo a la Reconexión	Hora entrega vigencia:	09:02 Hrs.

Estructuras Inicial Final		Intervención realizada	Metro lineal	N° Flexiapp	N° Flexiapp	Número árboles	M², u Otro	Ancho Faja seg. Inicial Final		Observaciones
311	312	Poda de árboles	45	FH-T-L0000000 19062V1	FRH-T-L0000000 12007V10	-	90	3	10	Poda de árboles 40% Realizado

Aprobaciones		
 Luis Navarrete Vásquez RUT: 17.717.381-9		
Supervisor Contratista, Nombre, Rut y firma.	Supervisor de operaciones CGE, Nombre, Rut y firma.	Supervisor de operaciones Contratistas, Nombre, Rut y firma.

Registro Fotográfico
FOTOGRAFÍAS



VANO 311 ANTES

VANO 311 DURANTE



VANO 311 DURANTE

VANO 311 DURANTE

FOTOGRAFÍAS



VANO 311 DURANTE

VANO 311 DURANTE



VANO 311 DURANTE

VANO 311 DESPUES