

Santiago, 05 de agosto 2025
N° 1571492

Señor
Jorge Gallegos M.
Ingeniero de Análisis de la Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ref.: Respuesta a correo DE 4743-25

De nuestra consideración:

Junto con saludar, y en relación con lo consultado en el correo de fecha 30 de julio de 2025, sobre la confirmación de la ejecución de las tareas de reemplazo del transformador N°1 110/12 kV de la Subestación Lo Aguirre, compromiso asumido en nuestra carta N°1567642 de fecha 09 de mayo, informamos lo siguiente:

- La puesta en servicio ha sido reprogramada para el fin de semana del **23-24 de agosto**, debido a trabajos adicionales que fue necesario realizar en la base de apoyo del transformador y en los transformadores de corriente del lado de media tensión.
- A la fecha, se han completado de manera satisfactoria las siguientes actividades: retiro del transformador fallado; modificación estructural de la base para ajustarla a las dimensiones y requisitos técnicos del nuevo equipo; montaje y armado del nuevo transformador; y adecuación de la salida de media tensión para asegurar su correcta compatibilidad con la instalación existente. Adicionalmente, se elaboró el Estudio de Coordinación de Aislamiento (ECAP) correspondiente a la nueva configuración. Todas estas labores se ejecutaron conforme a los estándares técnicos vigentes y en coordinación con los equipos de ingeniería y operación.
- Es relevante señalar que el transformador se encuentra actualmente instalado y completamente armado, con todos sus accesorios mecánico y eléctricos incorporados. Las actividades pendientes se relacionan con la integración, configuración y prueba de los sistemas de protecciones y control, proceso esencial para la entrada en servicio.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Jorge Villar Suárez
Gerente Zonal
SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.