

ANEXO - Justificación de Fecha de Entrada en Operación

Proyecto: 1076 Construcción Bypass 2x110 kV San Rafael (NUP 1076)

A continuación, se indican los hitos que marcan y justifican la fecha de Entrada en Operación del proyecto Construcción Bypass 2x110 kV San Rafael (NUP 1076).

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en una línea 2x110 kV, de aproximadamente 7 km de longitud, con una capacidad de 100 MVA por c}ircuito, a 35° C con sol, entre la S/E Los Villares 110 kV y la estructura 81 de la línea 2x110 kV Aconcagua – Esperanza, ubicado hacia el oriente del Tap San Rafael 110 kV, en el tramo Tap San Rafael – Tap Los Maquis. El proyecto incluye los paños de conexión en la S/E Los Villares 110 kV.

Considerando la regulación vigente, el siguiente documento resume la aplicación de lo dispuesto en la "Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio" y en la "Ley General de Servicios Eléctricos", en lo referente a la culminación del Periodo de Puesta en Servicio y la Entrada en Operación de las instalaciones que se interconectan al SI. El detalle de los artículos aplicados se puede consultar en el siguiente enlace: Documento justificativo Hito EO | Coordinador Eléctrico Nacional

Antecedentes del proyecto e hitos que marcan los requerimientos aprobados por el Coordinador:

Fecha Inicio de Periodo de Puesta en Servicio	09-07-2024
	SD 2024065445
Fecha de Término de Energización de Instalaciones o	17-07-2024
ejecución de trabajos de Puesta en Servicio	SD 2024072220
Último Requerimiento Aprobado	Pruebas End to End
Fecha de Recepción de Último Requerimiento	01-08-2024
	Pruebas End to End
Fecha de Término de Periodo de Puesta en Servicio	01-08-2024
	Con la recepción de las Actas de
	Declaración de ejecución satisfactoria de
	Pruebas End to End
Medio de Recepción de Último Requerimiento (PGP,	PGP NUP 1076
sistema de correspondencia, etc.)	FGF NUF 10/0
Fecha Recepción Declaración Jurada y SEO	23-08-2024 a través de carta <u>DE04969-24</u>

En conclusión:

La fecha otorgada de Entrada en Operación del proyecto NUP 1076 Construcción Bypass 2x110 kV San Rafael es el 01 de agosto de 2024.