

Santiago, 16 de septiembre de 2024
N° 1558834

Señor

Rodrigo Espinoza V.

Gerente de Operación

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Presente

Ref.: Carta DE04715-24, Estado de avance de ejecución de las auditorías a SS/EE Primarias de Distribución instruidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

[1] Oficio Ord. N°18905 de SEC, del 30/08/2019, Instruye la realización de auditoría técnica.

De mi consideración:

Mediante la presente damos respuesta a cada una de las solicitudes planteadas a mi representada en la carta de la Ref.

- Plan de trabajo actualizado, acorde a lo instruido en [1]: En el Anexo 1 se incluye plan de trabajo para cada una de las 47 subestaciones primarias propiedad de Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. (STM). Como se puede apreciar, pese a las dificultades que se explican más adelante, se mantiene el compromiso efectuado por STM de finalizar el 100% de las auditorías el año 2025.
- Estado de avance del Plan de Trabajo:
 - Grupo 1 (primeras 10 subestaciones): respecto a este grupo, todos los informes de auditoría están enviados al Coordinador. Algunos de ellos han tenido observaciones y están en etapa de iteraciones de revisiones.
 - Grupo 2 (15 subestaciones): las auditorías en terreno están en etapa final, con un avance global del 82%, según el detalle que se muestra en el Anexo 2. Como se puede apreciar, hay varias subestaciones en un 100% o cercano, por lo que esperamos enviar dichos informes en los meses de septiembre y octubre, para finalizar con el resto de los informes de este grupo entre noviembre y diciembre.
 - Grupo 3 (15 subestaciones): se están elaborando los contratos para poder ejecutar 6 de ellas en el último cuatrimestre del 2024 y las otras 9 se ejecutarán en el primer semestre de 2025.
 - Grupo 4 (últimas 7 subestaciones): se ejecutarán el segundo semestre del 2025.

- Justificación de retrasos:
 - Como se indicó anteriormente, el cambio de propiedad y toma de control por parte del Grupo Saesa de los activos que antes eran del Grupo Enel, significó dedicar muchos de sus recursos a que la transición fuera exitosa y a adaptarse a las nuevas políticas y procedimientos internos, afectando el avance de algunas iniciativas, especialmente el año 2023.
 - La dificultad principal para avanzar a mayor velocidad este 2024 ha sido la misma indicada en comunicaciones anteriores: que el avance depende en gran medida de la aprobación de las respectivas desconexiones que se requieren para la ejecución de las pruebas efectivas sobre las protecciones en instalaciones en servicio, las que deben coordinarse con las empresas distribuidoras y conciliarse con las otras necesidades que surgen de los proyectos de expansión, proyectos de mejoras, planes de mantenimiento y planes de emergencias por condiciones climáticas.

Cabe recordar que la SEC nos ha solicitado que estas auditorías se lleven a cabo haciendo los mayores esfuerzos para que no tengan afectación en la continuidad de servicio a clientes, lo que hemos cumplido a cabalidad (no afectando clientes en ninguna desconexión efectuada hasta ahora), pero ha significado un desafío adicional en la programación de desconexiones y la coordinación con las distribuidoras, con una gran cantidad de trabajos que deben efectuarse en horarios inhábiles (de noche o en fin de semana).

Pese a estas dificultades, con la incorporación de recursos adicionales, especialmente por parte de los auditores, esperamos cumplir nuestro compromiso de finalizar la auditoría el 2025.

Finalmente queremos reafirmar nuestro compromiso como Grupo Saesa con la ejecución de esta actividad y de otras que vayan en beneficio de la seguridad y calidad del suministro que entregamos.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Jorge Villar Suárez
Gerente Zonal

SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.

ANEXO 1: PLAN DE TRABAJO AUDITORIAS SSEE PRIMARIAS ACTUALIZADO

	Subestación	2024												2025												
		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	Lo Aguirre	Informe enviado al CEN - año 2022																								
2	Batuco	Informe enviado al CEN - año 2022																								
3	Santa Marta	Informe enviado al CEN - año 2022																								
4	Sta. Elena	Informe enviado al CEN - año 2023																								
5	Maipú	Informe enviado al CEN - año 2023																								
6	Lo Valledor	Informe enviado al CEN - año 2023																								
7	Las Acacias	Informe enviado al CEN - año 2023																								
8	La Reina	Informe enviado al CEN - año 2023																								
9	Club Hípico	Informe enviado al CEN - año 2023																								
10	Quilicura	Informe enviado al CEN - año 2023																								
11	Polpaico Enel																									
12	Caleu																									
13	Rungue																									
14	Curacavi																									
15	Lo Prado																									
16	Chicureo																									
17	El Manzano																									
18	Carrascal																									
19	Pudahuel																									
20	Bicentenario																									
21	La Pintana																									
22	Ochagavia																									
23	La Dehesa																									
24	Andes																									
25	Panamericana																									
26	Los Dominicos																									
27	Malloco																									
28	San Pablo																									
29	Lord Cochrane																									
30	Santa Raquel																									
31	Cisterna																									
32	Altamirano																									
33	San José																									
34	Santa Rosa Sur																									
35	San Bernardo																									
36	Brasil																									
37	Macul																									
38	Pajaritos																									
39	Recoleta																									
40	Apoquindo																									
41	Chacabuco																									
42	Alonso de Cordova																									
43	San Joaquín																									
44	Lo Boza																									
45	San Cristóbal																									
46	Vitacura																									
47	Lampa																									

ANEXO 2: ESTADO DE AVANCE DEL GRUPO 2 DE SUBESTACIONES (15)

	Subestación	Avance	Auditor
1	Polpaico STM	40%	Ensaut
2	Caleu	100%	Ensaut
3	Rungue	100%	Ensaut
4	Curacaví	100%	Ensaut
5	Lo Prado	40%	Esinel
6	Chicureo	90%	Esinel
7	El Manzano	100%	Esinel
8	Carrascal	86%	Esinel
9	Pudahuel	70%	Ensaut
10	Bicentenario	79%	Ensaut
11	La Pintana	80%	Esinel
12	Ochagavía	66%	Esinel
13	La Dehesa	90%	Ensaut
14	Andes	90%	Ensaut
15	Panamericana	99%	Esinel