

## ANEXO – Justificación de Fecha de Entrada en Operación

### Proyecto: Normalización Tap Off Quillagua a S/E Frontera (NUP 3118)

A continuación, se indican los hitos que marcan y justifican la fecha de Entrada en Operación del proyecto Normalización Tap Off Quillagua a S/E Frontera (NUP 3118).

#### Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en las obras para cambio de punto de inyección de la Planta Fotovoltaica Nuevo Quillagua, 100 MW, en operación y conectada en Tap Off Quillagua, inyectando a través de nuevas instalaciones en la S/E Frontera.

Las obras consisten en instalaciones de ampliación del patio de 220 kV en la S/E Frontera, específicamente con media diagonal de los Paños J7 y J8 en tecnología AIS, más las instalaciones asociadas, como son, extensiones de ambas barras, ampliación de la malla de tierra, y una sala de sistemas de control, protecciones y comunicaciones.

Estas obras se complementan con un tramo de línea de 220 kV que se extiende en una longitud de 120 m aproximados, desde la nueva media diagonal hasta punto de la línea existente desde la planta fotovoltaica.

Finalmente se considera el desmontaje del tramo de la línea proveniente desde la planta a la S/E Tap Off Quillagua, así como el tramo de línea 220 kV que conecta dicha S/E Tap Off a la línea Frontera – Lagunas. S/E Tap Off Quillagua quedará desenergizada.

Considerando la regulación vigente, el siguiente documento resume la aplicación de lo dispuesto en la “Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio” y en la “Ley General de Servicios Eléctricos”, en lo referente a la culminación del Periodo de Puesta en Servicio y la Entrada en Operación de las instalaciones que se interconectan al SI. El detalle de los artículos aplicados se puede consultar en el siguiente enlace: [Documento justificativo Hito EO | Coordinador Eléctrico Nacional](#)

#### Antecedentes del proyecto e hitos que marcan los requerimientos aprobados por el Coordinador:

Fecha Inicio de Periodo de Puesta en Servicio	09-10-2024 SD 2024102755 (Neomante)
Fecha de Término de Energización de Instalaciones o ejecución de trabajos de Puesta en Servicio	14-10-2024 SD 2024102051 (Neomante)
Último Requerimiento Aprobado	Infotécnica para PES
Fecha de Recepción de Último Requerimiento	22-11-2024 Infotécnica para PES
Fecha de Término de Periodo de Puesta en Servicio	22-11-2024 Recepción la Información Técnica para Puesta en Servicio.
Medio de Recepción de Último Requerimiento (PGP, sistema de correspondencia, etc.)	<a href="#">PGP NUP 3118</a>
Fecha Recepción Declaración Jurada y SEO	16-12-2024 a través de carta <a href="#">DE07208-24</a>

**En conclusión:**

La fecha otorgada de Entrada en Operación del proyecto **NUP 3118 Normalización Tap Off Quillagua a S/E Frontera es el 22 de noviembre de 2024.**