

Archivo: SNA3018-A-PM-C-0001_3.mpp

[illegible]

Emitido: 30-09-2025 Pagina 3 of 11 Archivo: SNA3018-A-PM-C-0001_3.mpp

Emitido: 30-09-2025 Pagina 4 of 11 Archivo: SNA3018-A-PM-C-0001_3.mpp

Emitido: 30-09-2025 Pagina 5 of 11 Archivo: SNA3018-A-PM-C-0001_3.mpp

Archivo: SNA3018-A-PM-C-0001_3.mpp

Emitido: 30-09-2025 Pagina 7 of 11 Archivo: SNA3018-A-PM-C-0001_3.mpp

Emitido: 30-09-2025 Pagina 8 of 11
Archivo: SNA3018-A-PM-C-0001_3.mpp

PM Obra De Ampliación Aumento De Capacidad Línea 2x220KV Encuentro – Kimal 21_185_OA_02																																																	
Status date: 20-09-2025																																																	
d	% Baseline (Physical)	% Complete (Physical)	Activity Name	Baseline Duration Rev2	Baseline Star Rev2	Baseline Finish Rev2	2023												2024												2025												2026						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02					
449	100,00%	100,00%	(Hito Intermedio N°3) Entrega al Mandante de los documentos que certifiquen la aprobación de los permisos necesarios para el inicio de la construcción de las obras.	0 días	16-10-2024	17-10-2024																																											
450	100,00%	100,00%	(Hito Intermedio N°4) Entrega al Mandante de todos los documentos asociados a la Ingeniería de detalle del proyecto Electromecánico y de OOC en Revisión 0 aceptado por el Mandante.	0 días	17-08-2024	18-08-2024																																											
451	100,00%	100,00%	(Hito Intermedio N°5) Entrega al Mandante de una copia del contrato firmado entre el Contratista y la ITO designada por el Coordinador para la Obra adjudicada.	0 días	17-09-2024	13-11-2024																																											
452	100,00%	100,00%	(Hito Intermedio N°6) Entrega al Mandante de una copia de las Órdenes de Compra de los equipos y/o estructuras en caso que aplicase.	0 días	01-12-2023	02-12-2023																																											
453	100,00%	0,00%	(Hito Intermedio N°7) Entrega al Mandante de documento emitido por la ITO que certifique que: recepción conforme del 100% de las fundaciones en el caso de ampliaciones de subestaciones; y tendido de conductor en caso de líneas.	0 días	16-04-2025	12-06-2025																																											
454	100,00%	0,00%	(Hito Intermedio N°8) Entrega al Mandante de un documento que certifique que la ITO ha recibido conforme el montaje de los equipos primarios en SSEE y/o tendido de conductores en caso de líneas, según corresponda.	0 días	06-05-2025	02-07-2025																																											
455	0,00%	0,00%	(Hito Intermedio N°9) Entrega al Mandante de todos los estudios e información solicitada por el Coordinador Eléctrico Nacional para la Puesta en Servicio de la Obra de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas de la Obra.	0 días	31-05-2025	12-12-2025																																											
456	0,00%	0,00%	TRAMITACIÓN AMBIENTAL	405 días	01-04-2023	10-05-2024																																											
457	100,00%	100,00%	Elaboración de documento	210 días	01-04-2023	28-10-2023																																											
458	100,00%	100,00%	Ingreso de CP al SEIA	15 días	28-10-2023	12-11-2023																																											
459	100,00%	100,00%	Evaluación y Obtención de Permiso Ambiental (Respuesta Pertinencia/RCA)	180 días	12-11-2023	10-05-2024																																											
460	0,00%	0,00%	PERMISOS AMBIENTALES DE OBRA	175 días	10-04-2024	02-10-2024																																											
461	100,00%	100,00%	Elaboración de Documento	70 días	10-04-2024	19-06-2024																																											
462	100,00%	100,00%	Ingreso de Permiso ante la Autoridad	15 días	19-06-2024	04-07-2024																																											
463	100,00%	100,00%	Evaluación de la autoridad y obtención del permiso	90 días	04-07-2024	02-10-2024																																											
464	0,00%	0,00%	GESTIÓN DE CONTRATO ITO	155 días	06-04-2024	03-11-2024																																											
465	100,00%	100,00%	Presentación de Propuestas ITO al coordinador	80 días	06-04-2024	20-08-2024																																											
466	100,00%	100,00%	Evaluación y designación de ITO por parte del coordinador	45 días	25-06-2024	04-10-2024																																											
467	100,00%	100,00%	Firma del contrato con ITO designado	30 días	09-08-2024	03-11-2024																																											
468	0,00%	0,00%	Ingeniería	270 días	01-05-2023	26-01-2024																																											
469	0,00%	0,00%	Estudios	120 días	01-05-2023	29-08-2023																																											
470	100,00%	100,00%	Topografía	40 días	01-05-2023	10-06-2023																																											
471	100,00%	100,00%	Estudios Eléctricos	120 días	01-05-2023	29-08-2023																																											

Emitido: 30-09-2025

<div><div><div><div></div></div><div>transelec</div><div>Uniendo a Chile con Energía»</div></div></div>			PM Obra De Ampliación Aumento De Capacidad Línea 2x220KV Encuentro – Kimal 21_185_OA_02																																									
Status date: 20-09-2025																																												
Id	% Baseline (Physical)	% Complete (Physical)	Activity Name	Baseline Duration Rev2	Baseline Star Rev2	Baseline Finish Rev2	2023												2024												2025												2026	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
563	0,00%	0,00%	Pruebas SITR	20 días	12-03-2025	08-04-2025																																						
564	100,00%	0,00%	Resultados de Pruebas SITR	20 días	12-03-2025	08-04-2025																																						
565	0,00%	0,00%	Esquema de Medida de Energía (EME)	74 días	20-02-2025	03-06-2025																																						
566	100,00%	0,00%	Solicitud al CEN de Requisitos EME	1 día	20-02-2025	20-02-2025																																						
567	100,00%	0,00%	Envío de informe EME a Empresa Solicitante (ES)	5 días	21-02-2025	27-02-2025																																						
568	100,00%	0,00%	Respuesta de ES a EME	15 días	28-02-2025	20-03-2025																																						
569	100,00%	0,00%	Revision CEM de antecedentes EME - 1era Iteración	15 días	21-03-2025	10-04-2025																																						
570	100,00%	0,00%	Definición y Pruebas de Enlace	5 días	11-04-2025	17-04-2025																																						
571	100,00%	0,00%	Solicitud de Fecha de Pruebas PRMTE	1 día	18-04-2025	18-04-2025																																						
572	100,00%	0,00%	Confirmación de Fecha de Pruebas PRMTE	5 días	21-04-2025	25-04-2025																																						
573	100,00%	0,00%	Pruebas PRMTE	1 día	28-04-2025	28-04-2025																																						
574	100,00%	0,00%	Resultados PRMTE	10 días	29-04-2025	12-05-2025																																						
575	100,00%	0,00%	Complemento ES de antecedentes EME	1 día	13-05-2025	13-05-2025																																						
576	100,00%	0,00%	Aprobación de EME - 2da Iteración	15 días	14-05-2025	03-06-2025																																						
577	0,00%	0,00%	PES-Requisitos para PES	162 días	18-03-2025	12-12-2025																																						
578	0,00%	0,00%	Guía de maniobras	41 días	01-05-2025	26-06-2025																																						
579	100,00%	0,00%	Envío de Guía de Maniobras	1 día	01-05-2025	01-05-2025																																						
580	100,00%	0,00%	Revisión de Guía de Maniobras - 1era Iteración	15 días	01-05-2025	21-05-2025																																						
581	100,00%	0,00%	Envío de Respuesta a Observaciones a Guia de Maniobras	5 días	22-05-2025	28-05-2025																																						
582	100,00%	0,00%	Revisión de Guía de Maniobras - 2da Iteración	20 días	29-05-2025	25-06-2025																																						
583	100,00%	0,00%	Aprobación de Guía de Maniobras	1 día	26-06-2025	26-06-2025																																						
584	0,00%	0,00%	Programa de Pruebas (PROG P)	37 días	01-05-2025	20-06-2025																																						
585	100,00%	0,00%	Envío de Programa de Pruebas	1 día	01-05-2025	01-05-2025																																						
586	100,00%	0,00%	Revisión de Programa de Pruebas- 1era Iteración	15 días	02-05-2025	22-05-2025																																						
587	100,00%	0,00%	Respuesta a Observaciones de Programa de Pruebas	5 días	23-05-2025	29-05-2025																																						
588	100,00%	0,00%	Revisión de Programa de Pruebas - 2da Iteración	15 días	30-05-2025	19-06-2025																																						
589	100,00%	0,00%	Aprobación de Programa de Pruebas	1 día	20-06-2025	20-06-2025																																						
590	0,00%	0,00%	Protocolos SAT Equipos Primarios (PROT E)	17 días	18-03-2025	02-12-2025																																						
591	0,00%	0,00%	Solicitud de Revisión Protocolos SAT Equipos Primarios	1 día	18-03-2025	10-11-2025																																						
592	0,00%	0,00%	Revisión de Protocolos SAT Equipos Primarios - 1era Iteración	15 días	19-03-2025	01-12-2025																																						
593	0,00%	0,00%	Protocolos PROT E Aprobados	1 día	09-04-2025	02-12-2025																																						
594	0,00%	0,00%	Protocolos Protecciones(PROT P)	16 días	14-04-2025	03-12-2025																																						
595	0,00%	0,00%	Solicitud de Revisión Protocolos Protecciones	1 día	14-04-2025	12-11-2025																																						
596	0,00%	0,00%	Revisión de Protocolos Protecciones - 1era Iteración	15 días	15-04-2025	03-12-2025																																						
597	0,00%	0,00%	Protocolos PROT P Aprobados	0 días	05-05-2025	03-12-2025																																						
598	0,00%	0,00%	Comunicación a la SEC (CARTA SEC)	15 días	27-06-2025	12-12-2025																																						
599	0,00%	0,00%	Envío de Comunicación a la SEC	1 día	27-06-2025	04-12-2025																																						
600	0,00%	0,00%	Autorización para PES por parte del CEN	15 días	30-06-2025	12-12-2025																																						
601	0,00%	0,00%	Entrada en Operación	259 días	09-01-2025	06-01-2026																																						
602	0,00%	0,00%	Infotécnica para Puesta en Servicio (IT PES)	27 días	09-01-2025	14-02-2025																																						
603	100,00%	0,00%	Solicitud de Verificación de Información Técnica PES - 1era Iteración	1 día	09-01-2025	09-01-2025																																						
604	100,00%	0,00%	Solicitud de Revisión de Completitud PES	5 días	10-01-2025	16-01-2025																																						
605	100,00%	0,00%	Revisión del CEN de Información Técnica PES - 1era Iteración	5 días	17-01-2025	2																																						