

Santiago, 23 de septiembre de 2025
N° 1573425

Señora
María Gabriela Malave
Jefa Departamento Conexiones
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
Presente

Atención : Srta. Paulina Silva Labra - Coordinadora titular del proyecto NUP 3879.
REFERENCIA : Envío posterior a PES de pruebas SITR proyecto NUP 3879 "Ampliación en S/E Santa Raquel"

De nuestra consideración.

Con relación al proyecto NUP 3879, y en atención a lo solicitado respecto de la entrega del listado de señales SITR, informamos que no será posible entregar la totalidad de las señales requeridas. Lo anterior, debido a que cuatro (4) de las señales solicitadas dependen directamente de la Puesta en Servicio del proyecto NUP 2502 "MNR Instalación TTPP 110 kV barras N°1 y N°2 S/E Santa Raquel".

Las señales indicadas son las siguiente:

- Flujo de potencia activa (+/-).
- Flujo de potencia reactiva (+/-).
- Frecuencia de barra.
- Tensión de barra entre fases (cualquiera de las fases).

En este sentido, la disponibilidad de dichas señales quedará sujeta a la ejecución y PES del proyecto NUP 2502.

En virtud de lo expuesto, solicitamos al Coordinador Eléctrico Nacional aceptar esta condición como parte de la estrategia de cumplimiento para el proyecto NUP 3879, quedando nuestro compromiso de informar y coordinar oportunamente la incorporación de estas señales una vez que el proyecto NUP 2502 se encuentre en operación.

Sin otro particular, le saluda atentamente



Millaray Ramírez Sandoval
Director de Proyectos
Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.