

**Señor**

Ernesto Huber Jara.  
 Director Ejecutivo  
 Coordinador Eléctrico Nacional  
 Presente

Santiago, 2 de octubre de 2025

**Ref:** NUP 4966 MNR Reemplazo de interruptor 52J3 SE Rucue / Etapa 3

De nuestra consideración:

En relación con la planificación de las actividades de puesta en servicio del proyecto de la referencia, en particular el interruptor 52J3 de SE Rucue, presentamos la estrategia de trabajo y metodología adoptada por Celeo para lograr la energización de la instalación en los tiempos que se presentan más abajo, y que son de conocimiento los otros coordinados involucrados, Colbún e Innergex.

A continuación, presentamos el cronograma de trabajo de desconexión:

CRONOGRAMA SIMPLE DESCONEXIÓN INTERRUPTOR J3 SE RUCUE																								
Ítem	Descripción	Septiembre								Octubre														
		24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	S/E Rucue - 52J3																							
2	Trabajos Electromecánicos																							
3	Trabajos de control																							
4	Entrega Protocolo SAT Interruptor																							
5	Protocolización de control - Pruebas internas																							
6	Pruebas Sitr Interruptor																							
7	Pruebas de control 52J3																							
8	Puesta en Servicio																							

Tabla n°1: Cronograma de actividades para el reemplazo de interruptores J3 de S/E Rucue.

Solicitudes ingresadas a plataforma Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN):

- SD 2025106381 J3 SE Rucue

Dentro de las actividades más relevantes compartimos las fechas de entrega de información en PGP:

**Rucue NUP 4966:**

- Pruebas SAT Interruptor 52J3: 1 octubre
- Carga informe pruebas SAT en PGP: 3 octubre
- Pruebas internas Sitr Celeo: 06 octubre
- Carga protocolo pruebas internas Sitr en PGP: 6 octubre
- Pruebas Sitr Celeo – CEN: 9 octubre

Mencionado lo anterior, desde ya agradecemos al CEN realizar la revisión de los documentos que carguemos en PGP de tal manera que nos permita realizar la energización y puesta en servicio de las instalaciones el 16 de octubre 2025.

Sin otro particular le saluda atentamente,

**David Zamora Mesías**  
 Gerente Operaciones  
 Alfa Transmisora de Energía S.A.