

ANEXO – Justificación de Fecha de Entrada en Operación

Proyecto: Aumento de capacidad Tramo Línea 1x66 kV Teno-Rauquén (NUP 2614)

A continuación, se indican los hitos que marcan y justifican la fecha de Entrada en Operación del proyecto Aumento de capacidad Tramo Línea 1x66 kV Teno-Rauquén (NUP 2614).

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de un tramo de la línea 1x66 kV Teno - Rauquén, de aproximadamente 1,56 km de longitud, entre las estructuras E205-E213, utilizando un conductor de aluminio “Cairo”, de una capacidad de 69 MVA.

Adicionalmente, el proyecto incorpora todas las obras civiles y tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio del mismo.

Considerando la regulación vigente, el siguiente documento resume la aplicación de lo dispuesto en la “Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio” y en la “Ley General de Servicios Eléctricos”, en lo referente a la culminación del Periodo de Puesta en Servicio y la Entrada en Operación de las instalaciones que se interconectan al SI. El detalle de los artículos aplicados se puede consultar en el siguiente enlace: [Documento justificativo Hito EO | Coordinador Eléctrico Nacional](#)

Antecedentes del proyecto e hitos que marcan los requerimientos aprobados por el Coordinador:

Fecha Inicio de Periodo de Puesta en Servicio	13-10-2024 SD 2024105170 (Neomante)
Fecha de Término de Energización de Instalaciones o ejecución de trabajos de Puesta en Servicio	13-10-2024 SD 2024105170 (Neomante)
Último Requerimiento Aprobado	Print Out de Relés Existentes
Fecha de Recepción de Último Requerimiento	30-10-2024
Fecha de Término de Periodo de Puesta en Servicio	30-10-2024 Recepción de Acta de Declaración de ejecución satisfactoria de configuración de Relés de Protección - Existentes.
Medio de Recepción de Último Requerimiento (PGP, sistema de correspondencia, etc)	PGP NUP 2614
Fecha Recepción Declaración Jurada y SEO	03-12-2024 a través de carta DE06973-24

En conclusión:

La fecha otorgada de Entrada en Operación del proyecto **NUP 2614 Aumento de capacidad Tramo Línea 1x66 kV Teno-Rauquén es el 30 de octubre de 2024.**