

Santiago, 28 de noviembre de 2024

ENGIE N°255/2024

Señora
Gretchen Zbinden V.
Subgerente de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional

Asunto: Solicitud de inicio del proceso de
verificación de SSCC del BESS Capricornio

Presente

De nuestra consideración,

De conformidad con lo indicado en el inciso 5.1 del Instructivo Técnico para la Verificación de Instalaciones para la Prestación de SSCC informo a Usted que estamos en condiciones de ejecutar las pruebas de verificación de SSCC para el Proyecto BESS Capricornio NUP 4755.

Para cumplir con lo anterior, enviamos a Usted la siguiente información:

1.- A continuación se presenta el cronograma del proceso de verificación de pruebas de SSCC del Proyecto:

Proyecto	Fecha EO	Actividad	Fecha
BESS Capricornio NUP 4755	28-feb-2024	Envío de protocolos al CEN	29-nov-24
		Aprobación de protocolos (20 días hábiles)	27-dic-24
		Término de ejecución de pruebas	31-ene-25
		Envío de informes al CEN	28-feb-25
		Revisión de admisibilidad (15 días hábiles)	21-mar-25
		Envío de nueva versión del informe	04-abr-25
		Aprobación admisibilidad (15 días hábiles)	30-abr-25

Cabe señalar que dicho cronograma considera fechas referenciales y podría adelantarse en función de la disponibilidad del experto técnico encargado de las pruebas, lo cual será informado de manera oportuna.

2.- El experto técnico que realizará las pruebas de verificación en ambas unidades será Estudios Energéticos S.A, empresa que fue validada para estos efectos por parte del Coordinado Eléctrico Nacional (Ver Anexo 1).

ENGIE

Isidora Goyenechea 2800, piso 16, Las Condes.

Santiago de Chile

www.engie.cl



3.- Las pruebas que se realizarán serán las siguientes:

- Control Primario de Frecuencia
- Control Terciario de Frecuencia
- Control de Tensión

4.- Se envían los protocolos para la ejecución de las mencionadas pruebas para su revisión y aprobación en el Anexo 2, donde también se adjunta el protocolos para la ejecución de pruebas operacionales (Pmax, MT, PPyD y VMD).

5.- La persona designada por Engie Energía Chile para efectos de comunicación con el Coordinador con el objetivo de programar la ejecución de las pruebas es Marco Velarde (marco.velarde@engie.com / +56 9 81784418).

Quedamos a su disposición para coordinar los próximos pasos y responder a cualquier consulta que pueda surgir al respecto.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pablo Jorquera". The signature is stylized and enclosed within a blue oval shape.

Pablo Jorquera Riquelme
Encargado Titular
ENGIE Energía Chile S.A.

