

Anexo Carta CGET02007-24
en respuesta a carta DE06495-24

1.- Confirmación de ejecución exitosa de las acciones correctivas comprometidas, las que consisten en la instalación de peinetas y cubierta protectora de puentes en la estructura N°1 de la línea 66 kV Temuco - Pumahue N°2, lo que fue programado en primera instancia para el día 20 de octubre de 2024 y luego reprogramado para el 03 de noviembre de 2024.

Respuesta. Los trabajos fueron reprogramados para domingo 05/01/2025 considerando las condiciones óptimas para transferir consumos asociados, esto debido a que la ocasión anterior se tuvo inconvenientes con las maniobras en redes MT para respaldar todos los consumos, por lo que se optó por su reprogramación.

| Número | Estado | Tipo Programación | Tipo | Tipo/Trabajo/Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|------------|-----------|-------------------|-------|---|------------------|------------------|
| 2024121799 | Pendiente | Programada | Línea | Línea ▶ TEMUCO - PUMAHUE 66KV - ▶ Desconexión / Origen Interno / Programada ▶ No tiene consumo afectado ▶ Trabajos a Realizar: Desconexión de LT 66 kV Temuco - Pumahue 2 por faenas de mantenimiento a estructuras e instalación de peineta estructura N° 1, compromiso informado en carta CGET 1789-2024 como plan de acción por EAF 447-2024. ▶ Desc. Nivel Riesgo: Riesgo bajo. Instalación estará desconectada ▶ Comentarios Adicionales: Relacionada con SD 2024121796 | 05-01-2025 09:00 | 05-01-2025 17:00 |

2.2.- Mayores antecedentes acerca del registro oscilográfico presentado, que permita explicar el detrimento registrado en las tensiones de las tres fases, llegando a valores nulos, situación que se repite incluso después de haber sido despejada la falla mediante la apertura del interruptor 52B1 de S/E Temuco.

En relación con este punto se realizará una revisión de las instalaciones asociadas a la protección SEL 311C del paño B1, en relación con los potenciales que pueda explicar el detrimento de los potenciales a través de la SD N° 2024121841 el 5 de enero del 2025, donde podremos aportar mayores antecedentes.

| Número | Estado | Tipo Programación | Tipo | Tipo/Trabajo/Objetivo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|------------|-----------|-------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 2024121841 | Pendiente | Programada | Subestación | <p>SubEstación</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ S/E TEMUCO ➤ Tipo: panos - S/E TEMUCO B1 (Usa Paño Completo) ➤ Desconexión / Origen Interno / Programada ➤ No tiene consumo afectado ➤ Trabajos a Realizar: S/E Temuco: Mantenimiento preventivo, pruebas eléctricas al interruptor 52B1 y desconectador 89B1-2. Adicionalmente se revisara el alambrado de potenciales asociado a la protección SEL 311C donde se realizaran pruebas de inyección de voltaje, corriente y desenganches para investigar observación presente en evento oscilografico según carta DE-04937-24, en relación al detrimento de las tensiones. ➤ Desc. Nivel Riesgo: Riesgo medio trabajos en instalaciones desconectadas, bajo procedimientos CGE Transmisión. ➤ Comentarios Adicionales: Los consumos del paño B1 serán respaldados a través de redes MT en coordinación con la empresa distribuidora. | 05-01-2025 09:00 | 05-01-2025 17:00 |