

Anexo bitácora falla 25 de febrero de 2025 – Centro de control Eléctrica Puntilla

15:16	CF	Desconectada Centrales Florida 2, Florida 3, Rincon, El Llano, Verientes, Puntilla, Itata por Black Out en el sistema.
15:55	BT5	Mantener el Canal Florida con su caudal que corresponde Se Informa Al Sr. Luis Pereira.
15:55	12 KV	Se realiza Apertura del 52 T desde sala de control.
15:59	Saesa	El Despachador de Saesa Sr. Crisostomo realiza Apertura del 52 A5, a solicitud de EPSA/SOM
20:00	CCF	Camarero informa inicio de turno sin novedades.
20:01	CCF	Camarero concurre a CLF para limpieza de rejillas e Inspección de instalaciones. Retorna a CCF a las 21:02 hrs. sin observaciones.
21:06	COCEP	Se consulta a Despacho STM-SAESA condición del sistema y que nuestras centrales están disponibles para puesta en servicio teniendo tensión de referencia, indican estar en coordinación el linea con CDC sin tiempo establecido para normalización de S/E Florida.
22:07	COT CGE	COT CGE Sr. Cristian Ahumada autoriza cierre de 52B1 en tapoff Sta. Clara.
22:09	Itata	Cerrado 52B1 en tapoff Sta. Clara.
22:12	Itata	Cerrado 52B1 en S/E central Itata.
23:13	Puntilla	Operador Puntilla solicita autorización a Despacho EEPa Sr. Nicolas Gomez autorización para sincronización de unidades por tener tensión de referencia, realizara las coordinaciones.
23:35	STM-SAESA	Despacho SAESA indica tener condiciones para el cierre de 52A5 (52M1), se habilita permiso.
23:40	COCEP	Se informa a CDC que se tiene tensión de referencia en puntos de inyección, Sr. Nelson Castillo autoriza conectar todas las centrales disponibles que cuenten con tensión de referencia.
23:44	STM-SAESA	Cerrado 52A5 (52M1) en S/E Florida.
23:45	CF2	Cerrado 52T en S/E central Florida.
23:49	ENEL	Despacho ENEL Sr. Sergio Pinochet solicita el cierre de interruptores de alimentadores Rojas Magallanes y Corporación.
23:51	52RM	Cerrado 52RM en S/E central Florida.
23:52	52CO	Cerrado 52CO en S/E central Florida.
23:56	CP	Conectada unidad N°2 de central Puntilla.
0:04	52AA	Cerrado 52AA en S/E central Florida. Maniobra coordinada con Operador plata Aguas Andinas Sr. Carlos Rojas.
0:07	CCF	Se solicita a Camarero realizar cierre de compuerta lateral.
0:15	CF2	Conectada unidad N°2 de central Florida 2.
0:24	COCEP	Se informa a Despacho CGE que se encuentra energizada barra 12 Kv en S/E central Florida y disponible para cierre de interruptor de alimentador Canelo.
0:24	52CA	Cerrado 52CA en S/E central Florida.
0:34	CF2	Conectada unidad N°1 de central Florida 2.
0:44	CF3	Conectada unidad N°2 de central Florida 3.
0:47	CP	Conectada unidad N°1 de central Puntilla.
0:58	CR	Conectada unidad central El Rincón.
1:13	CLL	Conectada unidad central El Llano.
1:29	CCF	Camarero concurre a CLF para limpieza de rejillas e Inspección de instalaciones. Retorna a CCF a las 02:44 hrs. sin observaciones.
3:07	CP	Conectada unidad N°3 de central Puntilla.
3:14	CP	Desconectada unidad N°1 de central Puntilla por traspaso de carga.
3:40	COCEP	Se informa a CDC Sr. Manuel Salas horas de sincronización de centrales y se cancelan informes de fallas asociados.

GLOSARIO	
CF	Complejo Florida
COCEP	Centro de Operación y Control Eléctrica Puntilla.
CCC	Operador Centro Control
CCF	Cámara de Carga Florida
PF	Portería Florida
BTSC	Botatoma San Carlos
BTPN	Botatoma Puente Negro
CE	Central Eyzaguirre
OPP	Operador Central Puntilla
OPI	Operador Central Itata
CLF	Clarificadores Florida
CF2	Florida 2
CF3	Florida 3