

Resumen - Subestación

Resumen

Número:

2020038704

Solicitante:

CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.

Empresa:

CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.

Tipo de Solicitud:**Desconexión**

Origen: Interno

Tipo de programación: Programada

Descripción Nivel de Riesgo

Riesgo de Desconexión fortuita de las Barras Principales 500 kV "C" o "D" .

Tipo de Trabajo:

Otro Tipo de Trabajo

Comentario Trabajo a Realizar

Programación y pruebas de reconexión en las protecciones sistema 1 (RED670 87L) y sistema 2 (SEL411L 87L), asociadas al paño de línea K7 en S/E Ancoa. Considera la inyección de corriente secundaria (block de pruebas), mediante maleta de pruebas secundarias. Considera pruebas efectivas de apertura y cierre del interruptor 52K7 de S/E Ancoa.

SubEstación:

S/E ANCOA

Trabajo Sobre:

pañó

Elementos

Tipo: panos - S/E ANCOA K7

(Usa Paño Completo)

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Comentarios:

Las protecciones S1 y S2, se protocolizaran de manera alternada, considerando insertar block de pruebas en cada una, mitigando con esto, el riesgo operacional sobre las Barras C y D. Del mismo modo, considera pasar a modo prueba, la protección 50BF del paño de línea K7.

Consumos Afectados:

No tiene consumo afectado

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Trabajo requiere:

Ninguno de los antecedentes anteriores

Fecha / Hora Inicio:

07-06-2020 07:00

Fecha / Hora Término:

07-06-2020 18:00

Fecha / Hora Inicio Efectiva:

07-06-2020 07:25

Fecha / Hora Término:

07-06-2020 21:58

Porcentaje Avance Solicitud:

0 %

Trabajo Relevante:

No

 **Comentarios**

- Una vez realizados los cambios enviar los print outs a los correos daop@coordinador e infotecnica@coordinador.cl
- Una vez realizados los cambios enviar los print outs a los correos daop@coordinador e infotecnica@coordinador.cl
- Una vez realizados los cambios enviar los print outs a los correos daop@coordinador e infotecnica@coordinador.cl