

Anexo Carta CGET02087-25
en respuesta a Plan de acción EAF-187-2025

Confirmación de la ejecución exitosa de la acción correctiva tendiente a resolver la causa de la no apertura del interruptor 52BT2 de S/E Concepción, por TRIP enviado por la protección diferencial de barra (comprometido para el 30/07/2025):

- **Revisión de alambrado del paño BT2**
- **Corrección de alambrado e informe**

Respuesta CGE Transmisión:

Respecto a revisión de alambrado del paño BT2, se confirma la revisión del alambrado del paño BT2 de la S/E Concepción bajo la DI N°2025078758. Respecto a corrección de alambrado e informe, durante la revisión se verificó que el alambrado no presentaba problemas.

Imagen DI N°2025078758

Número	Estado	Tipo Programación	Tipo	Tipo/Trabajo/Objetivo	Fecha Inicio	Fecha Fin
DI2025078758	Ejecución Exitosa	Programada	Subestación	SubEstación ▶ S/E CONCEPCION ▶ Tipo: transformadores3d - CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 ▶ Desconexión / Origen Interno / Programada ▶ No tiene consumo afectado ▶ Trabajos a Realizar: Se requiere la desconexión del Transformador T2 de S/E Concepción por pruebas al relé maestro y la apertura del paño 52BT2 por ordenes de la diferencial de barra de 66KV N°2 de S/E Concepción. ▶ Desc. Nivel Riesgo: Riesgo bajo y controlado. Trabajos en instalaciones desenergizadas. ▶ Comentarios Adicionales: La carga del Transformador T2 de S/E Concepción será respaldada por el Transformador T3 de la misma S/E Concepción.	01-08-2025 00:00 Fecha Efectiva Inicio 01-08-2025 00:27	01-08-2025 06:00 Fecha Efectiva Fin 01-08-2025 06:15

Por otra parte, la no apertura del interruptor 52BT2 fue debido a que el equipo 86B2 presentó una traba en su mecanismo la cual fue subsanada con el mantenimiento respectivo.

Se adjunta informe técnico donde se detalla lo expuesto anteriormente.