COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Carta Gantt

Departamento de Acceso Abierto

Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Proyecto Continuidad Operacional Mina La Farola REV.2

	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de termino	% de Avance
A	Solicitud de Acceso Abierto	5/31/2023	9/21/2023	100%
B	Adjudicación obras nuevas o de ampliación (*)			
C	Aprobación de solicitud	9/21/2023	11/14/2023	100%
D	Declaración en Construcción (**)	2/1/2026		
E	Obras de adecuaciones, modificaciones y/o refuerzos	3/1/2026	11/1/2026	
F	Solicitud Inicio Proceso Conexión (SIPC)	8/1/2026	2/1/2027	
G	Puesta en servicio (**)	1/1/2027		
H	Entrada en Operación Comercial (**)	3/1/2027		

	Actividades CARTA GANTT DEL PROYECTO	Fecha de inicio	Fecha de termino	% de Avance
I	**PROCESO DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**			**50%**
i.1	Ingreso DIA al SEA	5/31/2024		100%
i.2	Resolución de Admisibilidad	6/7/2024		100%
i.3	Revisión del Proyecto por parte del SEIA	6/7/2024	8/12/2024	100%
i.4	ICSARA 1	8/14/2024		100%
i.5	Elaboración y Presentación ADENDA 1	8/15/2024	11/26/2024	100%
i.6	Revisión de la ADENDA 1	12/1/2024	2/26/2025	0%
i.7	ICSARA 2	2/28/2025		0%
i.8	Elaboración y Presentación ADENDA 2	3/1/2025	5/31/2025	0%
i.9	RCA	6/1/2024		0%
J	**ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PERMISOS SECTORIALES**	6/1/2024	**7/1/2025**	**43%**
K	**DESARROLLO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO**		**10/1/2026**	**47%**
L	**ETAPA DE CONSTRUCCION - LA FAROLA**	7/1/2025	2/1/2027	0%
M	**ETAPA DE OPERACIÓN - LA FAROLA**	3/1/2027		0%

(*) Aplica para obras nuevas o de ampliación sujeto a indicaciones en el apartado 2.4, literal b) del Documento de Antecedentes de Revisión de Ingeniería.
(**) Para las actividades D, G y H se debe indicar el mes, en donde se estima dará inicio o término el respectivo hito.

Notas: - Se requiere la completitud de todos los campos.
- El solicitante podrá agregar más años a la tabla si así lo requiere.

Powered by ecert

Firma electrónica avanzada
MAGIN EDUARDO TORRES RUBILAR
2024.11.08 15:24:17 -0300