

## CORRELATIVO DE 03180-25

**Asunto:** Plan de Acción por EAF 284-2023 - Desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Las Acacias - RESPONDE A DE04919-24

**De:** Jorge Luis Gallegos Mellado <Jorge.Gallegos@coordinador.cl>

**Enviado el:** martes, 27 de mayo de 2025 16:11

**Para:** Juan Alfonso Veloso Molina <juan.veloso@saesa.cl>

**CC:** kandinsky.dintrans@saesa.cl; DAOP <daop@coordinador.cl>; Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>

**Asunto:** Plan de Acción por EAF 284-2023 - Desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Las Acacias - RESPONDE A DE04919-24

Señor

Juan Veloso Molina

Encargado Titular

**Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.**

Presente

Junto con saludar, con respecto a la desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Las Acacias, ocurrida a las 03:16 horas del día 25 de junio de 2023, y en base a lo manifestado en su carta N°1557586 de fecha 20 de agosto de 2024 (adjunta), con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6-7 y, en particular, en el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se solicita remitir a más tardar a las **18:00 horas del día 03 de junio de 2025** la siguiente información:

- Confirmación de ejecución exitosa de las tareas de reemplazo del sistema de protecciones de la Barra MT3 de S/E Las Acacias, con el fin de disponer la capacidad de desplegar las señales digitales en el registro oscilográfico, cuya puesta en servicio fue comprometida por su representada para estar concluida en primera instancia durante el primer semestre del año 2024 y luego reprogramada para el **mes de abril de 2025**.

		AÑO/MES		2024					2025				
		Fecha Inicio [dd-mm-aaaa]	Fecha Fin [dd-mm-aaaa]	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
A	Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.)	05-08-2024	03-09-2024										
B	Información Técnica para Estudios (IT-E)	04-10-2024	05-11-2024										
C	Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones [ECAP] [1]	03-12-2024	23-01-2025										
D	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones	20-02-2025	06-03-2025										
E	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out Nuevos Relés	20-02-2025	06-03-2025										
F	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios	NO APLICA	NO APLICA										
G	Esquema de Medidas de Energía (EME)	NO APLICA	NO APLICA										
H	Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR)	04-10-2024	19-11-2024										
I	Pruebas end to end (Teleprotecciones)	NO APLICA	NO APLICA										
J	Puesta en Servicio estimada (Día/Mes/Año)	03-04-2025	17-04-2025										
K	Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles)	22-04-2025	13-05-2025										

Agradeciendo de antemano su respuesta, **la que deberá ser cargada en el Sistema de Correspondencia del Coordinador** (cuyo número de correlativo de carta será notificado a través

de dicho sistema), con el fin de disponer de los antecedentes necesarios para proceder con el cierre del Plan de Acción en la plataforma que posee la SEC para tales efectos.

Saluda atentamente,



Jorge Luis Gallegos Mellado  
Ingeniero de Análisis de la Operación  
Gerencia Operación  
Santiago de Chile  
Tel: +56 2 2424 6300

[www.coordinador.cl](http://www.coordinador.cl)