

Id	Nombre de tarea	% completado	Duración	T3		T4	2026	T1
1	Partida Autonoma	89%	1332 días					
2	Estudio de Blackstart - SDI	100%	1 día					
3	CARTA CEN Homologacion+ Estudio Blackstart v2	100%	0 días					
4	Implementación en Planta	100%	10 días					
12	CARTA CEN - Aprobacion 50 minutos (DE 01852-23)	100%	0 días					
13	Homologación Modelo Dinamico	100%	378 días					
21	Estudio Blackstart SDI v2	100%	448 días					
26	Verificacion SSCC - PA	65%	669 días					
27	Gestion Gerencia de Compra Prime	100%	45 días					
28	Procedimiento de Ensayos SC (PA) GEN	100%	82 días					
29	Espera aprobacion CEN	50%	37 días					
30	Ensayos presenciales GENPAC - SC PA	0%	15 días					
31	Informe PA EE	0%	15 días					
32	Aprobacion CEN	0%	30 días					

Proyecto: 2025.09.15- Gantt SS Fecha: lun 15-09-25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			