
Santiago, 13 de febrero de 2025
AES 0018-2025

Señor

Rodrigo Espinoza

Gerente de Operaciones

Coordinador Eléctrico Nacional

Ref: Responde a DE00838-25 Servicios Complementarios Transmisión

[1] DE00838-25, "Comunica atraso en proceso de Verificación de Instalaciones de Transmisión para la Prestación de Servicios Complementarios", de fecha 06 de febrero de 2025.

De mi consideración,

En relación con la materia de la Ref., me dirijo a Ud. con el propósito de entregar respuesta a lo solicitado mediante la comunicación de la Ref. [1], asociado al retraso en el proceso de verificación para los servicios complementarios de las instalaciones de transmisión propiedad de mi representada. Al respecto, puedo indicar lo siguiente:

- 1. Informar las razones de no haber enviado en plazo los informes de verificación de SSCC de sus instalaciones de transmisión, indicando las acciones que ha tomado o tomará para que a futuro no se generen nuevos retrasos.**

El retraso se debe a la necesidad de realizar actividades administrativas internas, como consecuencia de realizar gastos no contemplados inicialmente en la planificación presupuestaria anual de mi representada. Sin perjuicio de lo anterior, a la fecha ya fueron concluidas las actividades requeridas. De esta forma, se procedió a contratar a la empresa Estudios Eléctricos para el desarrollo de protocolos y la ejecución de los ensayos de verificación de servicios complementarios, con el fin de dar cumplimiento al proceso de verificación correspondiente.

- 2. La entrega de un plan de normalización que considere el envío de los mencionados Informes de Verificación en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la fecha de la presente comunicación. Dicho plan debe considerar las etapas necesarias con el fin de cumplir la fecha límite.**

Se envía el plan de trabajo en el Anexo 1. Cabe mencionar que, para la etapa en la que se encuentra el proceso, y considerando los plazos normativos de revisión, no sería factible alcanzar el plazo indicado en la comunicación de la Ref. [1], por lo que el cronograma propuesto considera una fecha de término posterior a la solicitada. Sin embargo, se realizarán los mayores esfuerzos para llevar a cabo las actividades en los menores plazos posibles, considerando además otros procesos de verificación en curso en las instalaciones de mi representada. En consideración de lo anterior, se mantendrá permanentemente informado de los avances del proceso en cuestión.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Firmado por:


6EA244350D194D1...

Eduardo Verdugo Cuadra
Encargado Coordinador Eléctrico Nacional
AES Andes S.A.

Anexo 1: Cronograma de verificación tentativo

Actividad	17/02	24/02	03/03	10/03	17/03	24/03	31/03	07/04	14/04	21/04	28/04	05/05	12/05	19/05	26/05	02/06
Recopilación de la información	█															
Preparación y envío de protocolos			█													
Revisión de protocolos e iteración por observaciones				█												
Aprobación protocolos										█						
Pruebas en terreno												█				
Preparación y envío del informe final														█		