

CNX-KILO-000-DS-CAR-I-0068

Santiago, 13 de agosto de 2025

Requiere Respuesta Sí ☒ No ☐

Señor

Ernesto Huber J.

Director Ejecutivo

Coordinador Eléctrico Nacional (CEN)

Avda. Parque Isidora N° 1061

PUDAHUEL

CONTRATO : NUP 1639 PROYECTO HVDC KIMAL – LO AGUIRRE.

REFERENCIA : –

ASUNTO : Retraso en envío de comentarios al modelo EMTP del STATCOM.

Estimado Director Ejecutivo:

A través de la presente carta, nos dirigimos a usted con el propósito de expresar nuestra preocupación respecto a la ausencia de comentarios al modelo EMTP del STATCOM enviado por Conexión a través de correo electrónico el 13 de junio de 2025, en cumplimiento de lo previsto en el cronograma de desarrollo de modelos EMTP del sistema STATCOM + HVDC.

Dicho cronograma fue enviado al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) mediante correo electrónico con fecha 8 de mayo de 2025, con asunto **“Compromisos Post Hito 1”**, y se encuentra documentado bajo el nombre “Propuesta Cronograma compromisos HRI rev 2”. De acuerdo con dicho cronograma, el CEN disponía de un plazo de 15 días corridos para la revisión del modelo, fijando como fecha límite el 30 de junio de 2025. No obstante, al día de hoy, aún no hemos recibido comentarios sobre la primera versión enviada, lo cual representa una desviación respecto de los tiempos originalmente definidos en el cronograma.

Cabe señalar que el cronograma de trabajo presenta grandes desafíos al ser un cronograma bastante ajustado. Este documento fue elaborado contemplando que los estudios comenzarían a desarrollarse con fecha 01 de octubre de 2025 en la plataforma EMTP del CEN, de manera de lograr su aprobación durante diciembre de este año. Este cronograma considera hasta dos iteraciones del modelo, por lo que la demora en la entrega de observaciones compromete la posibilidad de completar dicho proceso dentro de los plazos establecidos.

En este contexto, consideramos que el retraso descrito constituye un riesgo para el cumplimiento de los compromisos asumidos por Conexión mediante la declaración jurada enviada al CEN (carta “CNX-KILO-000-DS-CAR-I-0058-CEN-Declaracion-jurada-ACT-Estudios-HRNI-Anexo2”) como parte del Hito Relevante N°, en la cual se establece que los estudios estarán aprobados en diciembre de 2025. Cualquier nueva demora en el proceso de revisión pone en riesgo la viabilidad de cumplir con esta declaración.

Solicitamos al CEN poder revisar el modelo provisto y enviarnos sus comentarios lo antes posible, a fin de revisarlos, y de retomar el desarrollo de actividades conforme a lo planificado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



José Mauricio Restrepo Sánchez
Gerente Ingeniería y Construcción EECC
Conexión Kimal Lo Aguirre S.A.
RUT: 77.590.896-3

AGP/LVH/mnj 
Miroslava Guzman (Aug 13, 2025 16:25:43 EDT)

C.C.: Sr. Mauricio Dinamarca Cuevas, Subgerente de Grandes Proyectos de Transmisión, Coordinador Eléctrico Nacional
Sr. Sergio Ortiz O., Subgerente de Ingeniería y Proyectos, Coordinador Eléctrico Nacional.
Sr. Mauricio Gaete, Jefe de Proyectos, Coordinador Eléctrico Nacional
Archivos CNX.

CNX-KILO-000-DS-CAR-I-0068-CEN-Comentarios-al-modelo-EMTP-del-STATCOM

Final Audit Report

2025-08-13

Created:	2025-08-13
By:	Mariana Negredo (mnegredo@conexionenergia.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAzyp0vRUI1ydzX50vHyb_ihrhs8hGSRVT

"CNX-KILO-000-DS-CAR-I-0068-CEN-Comentarios-al-modelo-EMTP-del-STATCOM" History

-  Document created by Mariana Negredo (mnegredo@conexionenergia.com)
2025-08-13 - 8:18:28 PM GMT
-  Document emailed to Alfredo Guzman (aguzman@conexionenergia.com) for signature
2025-08-13 - 8:19:16 PM GMT
-  Email viewed by Alfredo Guzman (aguzman@conexionenergia.com)
2025-08-13 - 8:25:29 PM GMT
-  Document e-signed by Alfredo Guzman (aguzman@conexionenergia.com)
Signature Date: 2025-08-13 - 8:25:43 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Mauricio Restrepo (mrestrepo@conexionenergia.com) for signature
2025-08-13 - 8:25:45 PM GMT
-  Email viewed by Mauricio Restrepo (mrestrepo@conexionenergia.com)
2025-08-13 - 8:50:20 PM GMT
-  Document e-signed by Mauricio Restrepo (mrestrepo@conexionenergia.com)
Signature Date: 2025-08-13 - 8:50:33 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-08-13 - 8:50:33 PM GMT