**Carta Gantt - Proyectos Fehacientes**

Departamento de Acceso Abierto

Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

V1-Inicio de Tramitación

| | Actividades | | Fecha de inicio [dd/mm/YY] | Fecha de termino [dd/mm/YY] |
|---|---|---|---|---|
| A | Desarrollo de ingeniería | Básica | 01/03/23 | 28/09/23 |
| | | Detalles | 29/09/23 | 02/04/24 |
| B | Aviso de fecha de concreción del proyecto fehaciente.* | | 03/07/23 | 31/08/23 |
| C | Orden de Compra de Equipos | | 31/08/23 | 29/09/23 |
| D | Declaración en Construcción | | 01/12/23 | 29/12/23 |
| E | Construcción de Obras Civiles | | 18/03/24 | 12/02/25 |
| F | Instalación de Equipos Primarios | | 04/11/24 | 06/08/25 |
| G | Puesta en Servicio | | 07/08/25 | 10/12/25 |
| H | Entrada en Operación | | 11/12/25 | 23/02/26 |




* Se debe estimar una fecha con al menos 4 años de antelación a la concreción del proyecto.
En caso de tener una fecha estimada de concreción menor a 4 años, el aviso de concreción se entenderá cumplido desde la fecha de presentación del proyecto fehaciente.

V2: Solicitud de Prórroga

| | Actividades | | Fecha de inicio [dd/mm/YY] | Fecha de termino [dd/mm/YY] |
|---|---|---|---|---|
| A | Desarrollo de ingeniería | Básica | 01/03/23 | 28/09/23 |
| | | Detalles | 29/09/23 | 30/09/24 |
| B | Aviso de fecha de concreción del proyecto fehaciente.* | | 03/07/23 | 31/08/23 |
| C | Orden de Compra de Equipos | | 10/10/23 | 30/11/24 |
| D | Declaración en Construcción | | 01/12/24 | 29/12/24 |
| E | Construcción de Obras Civiles | | 01/10/24 | 12/02/25 |
| F | Instalación de Equipos Primarios | | 04/11/24 | 06/08/25 |
| G | Puesta en Servicio | | 07/08/25 | 10/12/25 |
| H | Entrada en Operación | | 11/12/25 | 23/02/26 |